



GROUPEMENT AG SERVICES - NAD BTP

90 15 14 28 / 90 09 11 66

E-mail : ags.sarl@yahoo.com



*SPH
Comité de Suivi
du chantier*

N/Réf. : 03/AGS-NAD/CERME/SC/24

Lomé, 03 Mai 2024

03/05/2024

**A
LA PERSONNE RESPONSABLE DES
MARCHES PUBLICS DE L'UNIVERSITE
DE LOME**

**Objet : Transmission du planning actualisé :
Travaux de Construction du bâtiment principal et des Plateformes
Techniques du CERME (Phase 1)
Marché N°00930//2023/AOO/UL-CERME/T/IDA.**

Madame la Personne Responsable,

Dans le cadre de la réalisation des travaux cités ci-dessus, nous venons par le présent vous transmettre le planning actualisé.

Dans l'attente d'une suite favorable, Veuillez agréer, Madame la personne responsable des marchés publics l'expression de mes sentiments distingués.

PO le Mandataire

Le Directeur des Travaux

Copie : Singext consultance -BTP
CERME



Ing. DARO Nini Sadate













TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT PRINCIPAL ET DES PLATEFORMES TECHNIQUES DU CERME(Phase 1)

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Août			Septembre			Octobre		
					D	M	F	D	M	F	D	M	F
1	I- TRAVAUX PREPARATOIRE ET INSTALLATION DE CHANTIER	46 jours	Lun 07.08.23	Lun 09.10.23									
2	1- Nettoyage générale du site y compris améné du matériels	21 jours	Lun 07.08.23	Lun 04.09.23									
3	2-Aménagement des Aires de stockages et bureaux,implantation du batiment	11 jours	Lun 21.08.23	Lun 04.09.23									
4	3- Branchement d'eau et electricité	11 jours	Lun 21.08.23	Lun 04.09.23									
5	4-Etude Géotechnique du sol de LNBTP,élaboration du dossier d'exécution	46 jours	Lun 07.08.23	Lun 09.10.23									
6	II- TRAVAUX DE FONDATION	162 jours	Mar 10.10.23	Mer 22.05.24									
7	1- TRAVAUX DE TERRASSEMENT												
8	1-1 Fouille en grande masse de toute l'emprise du batiment	15 jours	Mar 10.10.23	Sam 28.10.23									
9	1-2 Remblais	118 jours	Lun 04.12.23	Mer 15.05.24									
10	2 -TRAVAUX DE BETON - BETON ARME												
11	2-1 Béton de propriété (Nivelement et compactage du fond de fouille)	11 jours	Lun 30.10.23	Dim 12.11.23									
12	2-2 Béton Armé pour semelles	24 jours	Mer 15.11.23	Dim 17.12.23									
13	2-3 Béton armé voile pour ascenseur et Escalier	108 jours	Mer 06.12.23	Ven 03.05.24									
14	2-4 Béton Armé longrine	117 jours	Mar 12.12.23	Mer 22.05.24									
15	2-5 Béton Armé pour dallage au sol	9 jours	Sam 04.05.24	Mer 15.05.24									
16	3 TRAVAUX DE MACONNERIE												
17	3-1 Murs de fondations	112 jours	Dim 10.12.23	Dim 12.05.24									
18	3-2 Poses de polystérène	112 jours	Dim 10.12.23	Lun 13.05.24									
19	III-GROS OEUVRES REZ DE CHAUSSEE (Les 2 blocs Centraux plus Ailes droite)	102 jours	Lun 22.04.24	Mar 10.09.24									
20	1-Travaux de béton Armé												
21	1-1 Béton poteaux	20 jours	Lun 22.04.24	Ven 17.05.24									
22	1-2 Béton pour Escalier et Ascenseur	11 jours	Ven 03.05.24	Ven 17.05.24									
23	1-3 Béton Armé pour Chainage	5 jours	Ven 10.05.24	Jeu 16.05.24									
24	1-4 Béton Armé pour Poutres	7 jours	Lun 20.05.24	Mar 28.05.24									
25	1-5Planchage,Coffrage,ferrailage,poses d'hourdis et béton Dalle	10 jours	Mer 29.05.24	Mar 11.06.24									
26	1-6 Travaux d'aménagement des paillasses	8 jours	Sam 15.06.24	Mar 25.06.24									
27	2-Travaux de Maçonnerie												
28	2-1 Maçonnerie d'élévation	26 jours	Lun 22.04.24	Sam 25.05.24									
29	2-2 Enduits Extérieur	11 jours	Mar 27.08.24	Mar 10.09.24									
30	2-3 Enduits Intérieur	11 jours	Mar 27.08.24	Mar 10.09.24									
31	2-3 Pose Polystérène	30 jours	Ven 03.05.24	Jeu 13.06.24									
32	IV- GROS OEUVRE PREMIER ETAGE (les 2 blocs Centraux+Aile droite)	43 jours	Mer 12.06.24	Ven 09.08.24									
33	1-Travaux de béton												
34	1-1 Béton Armé pour poteaux	14 jours	Mer 12.06.24	Dim 30.06.24									
35	1-2 Béton Armé pour Voile d'escalier et ascenseur	14 jours	Mer 12.06.24	Sam 29.06.24									
36	1-3 Béton Armé Chainage	5 jours	Jeu 20.06.24	Mer 26.06.24									

Projet : Planning Actualisé Bati Date : Jeu 02.05.24	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT PRINCIPAL ET DES PLATEFORMES TECHNIQUES DU CERME(Phase 1)

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Août			Septembre			Octobre			
					D	M	F	D	M	F	D	M	F	
37	1-4 Béton Armé Poutres	6 jours	Lun 01.07.24	Lun 08.07.24										
38	1-5 Planchage,ferraillage,poses d'hourdis,coulage de la dalle	10 jours	Mer 10.07.24	Mar 23.07.24										
39	1-6 Travaux d'édicule	10 jours	Jeu 25.07.24	Mer 07.08.24										
40	2-Travaux de maçonnerie													
41	2-1 Mur d'élévation	14 jours	Mer 12.06.24	Sam 29.06.24										
42	2-2 Enduit Extérieurs	12 jours	Lun 12.08.24	Mar 27.08.24										
43	2-3 Enduit Intérieur sur murs	12 jours	Lun 12.08.24	Mar 27.08.24										
44	2- 4 Poses de Polystyrène	14 jours	Mer 12.06.24	Dim 30.06.24										
45	2-5Travaux d'édicule	12 jours	Jeu 25.07.24	Ven 09.08.24										
46	V- TRAVAUX DE PLOMBERIE ET FAUX PLAFOND RDC ET R+1 (Deux ailes Centraux+Ailes droite)	87 jours	Sam 04.05.24	Sam 31.08.24										
47	1- Tuyauterie et Divers	67 jours	Sam 04.05.24	Lun 05.08.24										
48	2- Construction de fosses septique étanche,de trois puisards et regards,construction de dégraisseurs,fourniture et pose d'appareils	91 jours	Lun 29.04.24	Sam 31.08.24										
49	VI-REVETEMENT DE CARREAUX ET FAUX PLAFOND RDC et R+1	40 jours	Jeu 15.08.24	Mer 09.10.24										
50	1- Fourniture et Pose de carreaux dans les toilettes	40 jours	Jeu 15.08.24	Mer 09.10.24										
51	2- Fourniture et pose de carreaux dans les bureaux,laboratoires ,accueils,halls et autres	40 jours	Jeu 15.08.24	Mer 09.10.24										
52	3- Fourniture et pose de faux plafond en staff	40 jours	Jeu 15.08.24	Mer 09.10.24										
53	VII- TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM VITRERIE-METALLIQUE RDC et R+1	60 jours	Mar 20.08.24	Lun 11.11.24										
54	1-Fourniture et pose de portes en Aluminium vitrerie	60 jours	Mar 20.08.24	Sam 09.11.24										
55	2- Fourniture et pose des impostes en naco	60 jours	Mar 20.08.24	Lun 11.11.24										
56	3-Fourniture et pose des grilles métallique,de couvercles;main courant,de garde corps et le reste de travaux de menuiserie	60 jours	Mar 20.08.24	Lun 11.11.24										
57	VIII -TRAVAUX D'ELECTRICITE : COURANT FORT-COURANT FAIBLE	143 jours	Lun 13.05.24	Mer 27.11.24										
58	1- Tubages	65 jours	Lun 13.05.24	Ven 09.08.24										
59	2- Filerie,boites et boitiers	33 jours	Lun 17.06.24	Mer 31.07.24										
60	3-Travaux d'éclairage et ventilation	93 jours	Jeu 20.06.24	Lun 28.10.24										
61	4- Travaux de prises,climatisation et réseau de terre	93 jours	Jeu 20.06.24	Lun 28.10.24										
62	5- Travaux de coffret TGBT ET Tableaux divisionnaires équipés	93 jours	Lun 22.07.24	Mer 27.11.24										

Projet : Planning Actualisé Bati Date : Jeu 02.05.24	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel	

PLANNING ACTUALISE DETAILLE D'EXECUTION DES TRAVAUX

UNIVERSITE DE LOME : CERME

Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre								
D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F	D	M	F



	Début uniquement		Échéance	
	Fin uniquement		Avancement	
	Tâches externes		Progression manuelle	
	Jalons externes			

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT PRINCIPAL ET DES PLATEFORMES TECHNIQUES DU CERME(Phase 1)

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Août			Septembre			Octobre				
					D	M	F	D	M	F	D	M	F		
63	6- Travaux Informatique,telephone,sécurité Incendie	141 jours	Lun 13.05.24	Lun 25.11.24											
64	IX- MESURE DE SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES	296 jours	Lun 16.10.23	Sam 30.11.24											
65	1- Plan de Gestion environnementale et Sociale,plan particulier de gestion et d'élimination de déchets,Plan particulier de sécurité et protection santé,plan d'assurance environnement	296 jours	Lun 16.10.23	Sam 30.11.24											
66	2-Sensibilisation,information et formations	284 jours	Mer 01.11.23	Sam 30.11.24											
67	3- Travaux de réboisement compensatoire	284 jours	Mer 01.11.23	Sam 30.11.24											
68	4- Implantation de balises,poses de poubelles,drapeau pour régulariser circulation	284 jours	Mer 01.11.23	Sam 30.11.24											
69	X-TRAVAUX DE PEINTURE RDC ET R+:	66 jours	Lun 19.08.24	Dim 17.11.24											
70	1- Peinture intérieur	66 jours	Lun 19.08.24	Dim 17.11.24											
71	2- Peinture extérieur	66 jours	Lun 19.08.24	Dim 17.11.24											
72	XI- AUTRES TRAVAUX	238 jours	Jeu 04.01.24	Sam 30.11.24											
73	XII- ENTRETIEN GENERAL DU CHANTIER ET DEMANDE DE RECEPTION	12 jours	Ven 15.11.24	Sam 30.11.24											

Projet : Planning Actualisé Bati
Date : Jeu 02.05.24

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative



Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif



Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel