



Université
de Lomé

**CENTRE D'EXCELLENCE
REGIONAL POUR LA MAITRISE
DE L'ELECTRICITE (CERME)**



**Fourniture et installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la
plateforme technique des laboratoires des énergies renouvelables
de la Faculté des Sciences (FDS)**

PROCES-VERBAL DE SEANCE DE TRAVAIL

*(entre l'UL/PRMP/CERME et la société STEA Sarl, suite aux requêtes de
cette dernière sollicitant la prorogation du délai d'exécution du marché)*

L'an deux mil vingt-deux et le vendredi, six mai, s'est tenue dans la Salle de réunion n° 2 de l'Université de Lomé, sise dans l'enceinte du Lycée de Tokoin 1, à partir de 15 h 30 minutes, une séance de travail entre les représentants de la Personne Responsable des Marchés Publics de l'Université de Lomé (UL)/Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME) et la Société Trans Euro - Afrika (STEA) Sarl, suite aux requêtes de cette dernière, sollicitant la prorogation du délai d'exécution du marché N° 01489/2021/DRP/UL-CERME/F/IDA relatif à la fourniture et l'installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique des laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) au titre du CERME dont elle est titulaire.

La séance a pour objet de discuter de la prorogation de la durée d'exécution du marché en vue de l'harmoniser et de l'adapter à l'environnement qui prévaut.

Etaient présents à la présente rencontre :

Pour le compte de la STEA Sarl, titulaire du marché

- Madame NEGLOKPE Clarisse, *Responsable Commerciale et ;*
- Madame AKPLASSOU-SOWU Gladys, *Chargée de la logistique et des Stocks.*

Pour le compte de l'Université de Lomé - CERME, Autorité Contractante/Client

- Monsieur DOTOU-SEGLA Ayawo Apélété, *Membre de la Cellule permanente d'appui à la PRMP/UL, Président de séance et ;*
- Monsieur DJONGOU LARE Kanto Koiassi, *Spécialiste en passation des marchés du CERME (service bénéficiaire), Secrétaire de séance.*

Les deux (02) côtés constituent les parties à la présente séance de travail.

Etaient inscrits aux préalables, les points :

1. Mise en contexte de la séance de travail ;
2. Délai contractuel d'exécution et du suivi du marché ;
3. Niveau d'exécution du marché, contraintes et requête de la STEA Sarl ;

✓

4. Résolutions de l'analyse de la demande de prorogation du délai d'exécution du marché et nouveau délai convenu ;
5. Divers

1. Mise en contexte de la séance de travail

Le Représentant de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) a présenté le contexte de la rencontre qui fait suite aux courriers N° 118/STEA/DG/2022 en date du 04 avril 2022 et N/Réf.0139/STEA/DG/2022 du 12 avril 2022 par lesquels la STEA Sarl a sollicité la prorogation de deux (02) mois du délai d'exécution du marché dont elle titulaire, alors que le délai contractuel est de quarante-cinq (45) jours.

Après étude de ses requêtes, l'UL-CERME a invité la STEA Sarl à une séance d'échanges en vue d'arrêter certains points notamment l'urgence de s'assurer de sa capacité à pouvoir livrer les équipements dans un délai raisonnable et convenir des dispositions à prendre pour tenir dans ce temps.

2. Délai contractuel et suivi du marché

Le Spécialiste en Passation de marchés du CERME a fait un point sur l'exécution du présent marché relevant que le délai contractuel est venu à échéance depuis le 05 mars 2022 à compter de la date de notification définitive du marché et de l'ordre de service de démarrer les prestations le 19 janvier 2022.

A ce jour, le retard cumulatif constaté est de soixante-deux (62) jours, soit plus de deux (02) mois déjà consommés et que la requête du titulaire n'est survenue qu'après ce dépassement malgré le suivi régulier et les rappels du client.

La partie UL a saisi l'opportunité pour déplorer cette situation tout en attirant l'attention du titulaire sur les sanctions qui en découlent. Elle a notifié au fournisseur que sa démarche devrait, logiquement, être entamée avant l'échéance du délai contractuel.

La partie STEA Sarl a présenté les excuses pour le désagrément survenu indépendamment de leur société dont la grande responsabilité incombe à ses fournisseurs qui n'ont pas pu tenir leur engagement à date convenue à cause de la crise énergétique mondiale, de la pandémie de Covid-19 et de la guerre de l'Ukraine. Elle a rassuré la partie UL de tout mettre en œuvre pour la livraison effective des équipements dans les meilleurs délais. Elle a tout même regretté de l'impossibilité d'acheminer les présents équipements par voie aérienne.

La partie UL en a pris acte tout en recommandant à la STEA Sarl de faire de son mieux pour l'effectivité de la livraison le plus tôt possible afin d'éviter de graves préjudices aux bénéficiaires susceptibles de lui faire subir de lourdes sanctions.

3. Niveau d'exécution du marché, contraintes et requête de la STEA Sarl

De la présentation du niveau d'exécution du marché par la STEA Sarl, le titulaire, les parties notent que

- la société STEA Sarl a lancé la commande auprès de ses fournisseurs DELTALAB.SMT et LANGLOIS les 21 et 24 janvier 2022, soit un (01) et deux (02) jours après la notification d'attribution définitive du marché et l'ordre de service de démarrer les prestations le 19 janvier 2022 (date d'entrée en vigueur du marché) ;
- les fournisseurs de la STEA Sarl n'ont pas tenu leur engagement pour la livraison des équipements aux dates indiquées à cause de la crise énergétique mondiale les ayant empêchés d'accéder à temps aux matières premières dédiées en vue de leur production dans les délais

requis d'une part, la pandémie de Covid-19 et la guerre de l'Ukraine ayant également impacté négativement la célérité dans la production et les opérations de fret d'autre part ;

- le retard accusé par les fournisseurs de la société STEA Sarl est à la base du retard de la STEA Sarl dans la livraison des équipements, objet du présent marché ;
- les présents fournisseurs, toutefois, ont déjà bouclé les opérations d'enlèvement des équipements auprès du transitaire de la STEA Sarl en France et les formalités d'acheminement sont en cours avec pour l'embarquement et le départ du Navire pour le Port Autonome de Lomé au plus tard fin mai 2022 ;
- la société STEA Sarl rassure de prendre toutes les dispositions pour acheminer rapidement les équipements et les livrer dans les meilleurs délais;
- la demande de prorogation du délai de livraison introduite par la société STEA Sarl est motivée par la nécessité de disposer d'un délai additionnel pour achever l'exécution du présent marché ;
- le délai de prorogation de deux (02) mois sollicité par la STEA Sarl dans son courrier du 20 avril 2022 avec pour date d'effet sollicitée à partir de fin avril 2022, implique une prorogation d'environ quatre (04) mois à compter du lendemain de l'échéance du délai d'exécution contractuel initial (le 06 mars 2022), soit cent seize (116) jours supplémentaires. Ce qui implique un délai d'exécution de 161 jours en lieu et place de 45 jours initialement convenus ;
- les parties relèvent également que le délai d'exécution contractuel (45 jours), eu égard à la complexité des équipements à livrer, qui sont produits après commande et qui nécessitent un temps important pour leur production et vu les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la crise énergétique mondiale, n'a pas été réaliste.

4. Résolutions de l'analyse de la demande de prorogation du délai d'exécution du marché et nouveau délai convenu

Après échanges et sur la base de la documentation fournie par la STEA Sarl, les deux (02) parties retiennent que les fournisseurs DELTALAB.SMT et LANGLOIS ont, à ce jour, livré les équipements auprès du transitaire maritime de la STEA Sarl à Rouen (France) et les formalités d'acheminement sont en cours. L'acheminement sera effectif probablement au plus tard fin mai 2022 et l'arrivage est attendu au Port Autonome de Lomé (PAL) dans la deuxième quinzaine de juin 2022.

Suite aux scénarii et analyse, sur la base des documents fournis par la STEA Sarl notamment les échanges de courriels, les documents de fret, les parties notent que la livraison devrait, dans les bonnes conditions de fret, être effective au plus tard fin juin 2022.

Aux fins de permettre au titulaire de finaliser l'exécution du marché selon les règles de l'art, la partie UL a souhaité lui accorder un délai supplémentaire de quatre (04) mois à compter du 06 mars 2022. La nouvelle échéance étant fixée pour le 07 juillet 2022.

La partie UL a notifié à la STEA Sarl que cette prorogation devra être consacrée par un additif (avenant) au contrat initial qui devra requérir la dérogation et l'avis de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) avant toute suite.

Les parties en fin conviennent que la présente modification du délai n'a aucune incidence sur les coûts unitaires du marché.

5. Divers

La partie STEA Sarl a remercié la partie UL de son suivi quotidien et de sa disponibilité qui lui ont permis de s'engager pour fournir les livrables attendus du présent marché.

Y

Elle a réitéré les remerciements et reconnaissances du Directeur Général de la STEA Sarl aux autorités impliquées en général et à l'Autorité Contractante de l'UL en particulier pour la confiance placée en sa société.

La partie UL a rassuré la STEA qu'elle transmettra les résolutions de la séance à la hiérarchie pour d'autres orientations.

En définitive, les parties s'accordent d'un délai additionnel de 120 jours qui fera l'objet d'un avenant sans incidence financière.



L'ordre du jour étant épuisé, le président de la séance remercie les parties prenantes et lève la séance à 16 h 15 minutes GMT.

Eu égard à tout ce qui précède, le présent Procès-verbal est dressé et signé les jour, mois et an ci-dessus pour servir et valoir ce que de droit.

Ont signé :

Pour la Société Trans Euro - Afrika (STEA) Sarl

Responsable Commerciale



NEGLOKPE Clarisse



Chargée de la Logistique et des stocks



AKPLASSOU-SOWU Gladys

Pour l'Université de Lomé - CERME (l'Autorité Contractante)/Client

Représentant de la Personne Responsable des
Marchés Publics de l'UL, Président de séance



DOTOU SEGHA Ayawo Apélété

SPM-CERME



Kanto Kofassé DJONGOU LARE



Université
de Lomé

CABINET DU PRESIDENT

PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHES PUBLICS

LISTE DE PRESENCE

Date: Vendredi 06 Mai 2022

Lieu: Salle de réunion n°2

Objet: Séance de travail avec STEA dans le cadre du marché n° 01489/2021/DRP
/ UL - CÔTE D'IVOIRE du 15 Novembre 2021.

N°	NOM ET PRENOM(S)	TITRE	STRUCTURE REPRESENTEE	TELEPHONE ET EMAIL	SIGNATURE
1	SOROU-DEGLA Agnès Apelle	Membre de la CPA - PRMP	UL	91753245 agnès.degl@univ-lome.tg	
2	NEGOUKE Clarice	Responsable Commerciale	STEA	9238 0393 contact@stea-afrika.com	
3	AKPLASSOU-SOXU Gladys	Chargée logistique et stocks	STEA	9680 33 88 ska.logistique@stea-afrika.com	
4	DJONGOU LARÉ K. Karami	SPM	CERME	9654 6258 djongou2016@gmail.com	